

**Звітна інформація щодо виконання заходів 2021 року (першого планового)
Плану розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки
Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" станом на 01.07.2021р.**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Підземні сховища газу																
			Реконструкція						147 661	21 390						
	1	Підземні сховища газу	Реконструкція установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу. Дашавське підземне сховище газу	104000060171; 104000059400	реконструкція	об'єкт	1		90 367	21 390	x		IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 26.11.2018 №799	
	2		Реконструкція газозбірному пункту Богородчанського ПСГ. І черга будівництва	103000032496	реконструкція	об'єкт	1		19 560	0	x		IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 16.12.2016 №760	
	3		Реконструкція площадки газозбірному пункту Червонопартизанського підземного сховища газу. Центральний блок підключення свердловин	104000047075	реконструкція	об'єкт	1		37 734	0	x		-		Проектна документація затверджена. Наказ від 13.02.2020 №76	
II. ДКС																
			Будівництво						44 865	0						
	4	ДКС	Будівництво резервної електростанції компресорного цеху №1 підземного сховища газу Богородчани	x	будівництво	об'єкт	1		44 865	0	x		-		Проектна документація затверджена. Наказ від 08.08.2019 №572	
			Капремонт						16 500	0						
	5		Капітальний ремонт системи пожежогасіння дотискувальної компресорної станції "Дашава"	104000054964; 104000055088; 104000055182; 104000055308; 104000055417; 104000055492.	капітальний ремонт	об'єкт	1		16 500	0	x			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 11.01.2017 №8
			Реконструкція						12 500	0						
	6		Реконструкція загальностанційної системи керування головного щита управління-1 та систем автоматичного керування газоперекачувальними агрегатами № 2, 7 компресорного цеху №1 дотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця» Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	103000035266; 104000052418; 104000052421; 104000052423; 104000052426; 104000052430; 104000052433; 104000052436; 103000036056; 104000052442; 104000052447; 104000052449; 104000052450; 104000052452;	реконструкція	об'єкт	1		12 500	0	x		-		Проектна документація затверджена. Наказ від 21.08.2020 №513	

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
III. Інші об'єкти																
Експлуатація сховищ			Інше						63 327	16 171						
	7		Технічне переоснащення компресорного цеху Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу з заміною автоматичної системи газового пожежогасіння газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-8	104000047854; 104000047868; 104000047883	технічне переоснащення	об'єкт	1		4 116	0	x		IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 22.10.2018 №478	
	8		Будівництво системи відеоспостереження та периметральної сигналізації дотискувальної компресорної станції "Дашава" Дашавського виробничого управління підземного зберігання газу	x	будівництво	об'єкт	1		5 000	0	x		IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 18.12.2019 №553	
	9		Капітальний ремонт інженерно-лабораторного корпусу по вул. Конєва, 16 в м. Харкові	103000026963	капітальний ремонт	об'єкт	1		40 145	16 051	x		IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 31.05.2018 №328	
	10		Технічне переоснащення пожежної сигналізації в інженерно-лабораторному корпусі по вул. Конєва, 16 в м. Харкові	103000026963	технічне переоснащення	об'єкт	1		3 325	120	x		IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 20.09.2016 №87	
	11		Будівництво системи відеоспостереження та периметральної сигналізації дотискувальної компресорної станції "Опари" Опарського виробничого управління підземного зберігання газу	x	будівництво	об'єкт	1		9 205	0	x		IV		Проектна документація затверджена. Наказ 18.12.2019 №552	
	12		ПВР майбутніх років, в т.ч:	x	проектні роботи	проекти	8		1 536	0	x		x			
	1		Нове будівництво пункту виміру витрат газу Дашавського підземного сховища газу за межами с. Йосиповичі Стрийського району Львівської обл					1		90	0	x		-		
	2		Нове будівництво пункту виміру витрат газу Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу за межами с. Вівня Стрийського району Львівської обл.					1		350	0	x		-		
	3		Нове будівництво пункту виміру витрат газу Пролетарського підземного сховища газу за межами с. Приорільське Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл					1		110	0	x		-		
	4		Нове будівництво блоку абсорберів компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця" Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу					1		320	0	x		-		

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5		Реконструкція газозбірного пункту Опарського підземного сховища газу із розділенням по горизонтах				1		108	0	x		-		
	6		Будівництво складу метанолу на 200 м3 Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу				1		82	0	x		-		
	7		Реконструкція зовнішніх мереж освітлення, системи блискавкозахисту Кегичівського промислового майданчика Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу				1		206	0	x		-		
	8		Реконструкція зовнішніх мереж освітлення та систем блискавкозахисту компресорного цеху Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу				1		270	0	x		-		
IV. Закупівля техніки та обладнання															
	13		Придбання						31 909	7 356					
			Контрольні прилади, в т.ч:	x	x	од	8		787	0	x		x		x
	13.1.		Газоаналізатор ВАРТА 5-07 М	x	x	од	8		787	0	98,4		x		
			Вимірювальні прилади, в т.ч:	x	x	од	16		510	0	x		x		x
	13.2.		Товщиномір покриття Positector 6000	x	x	од	10		278	0	27,8		x		
	13.3.		Осцилограф Fluke 123	x	x	од	6		232	0	38,7		x		
			Лабораторне обладнання, в т.ч:	x	x	од	7		219	0	x		x		x
	13.4.		Термостат KB-002	x	x	од	4		143	0	35,7		x		
	13.5.		Електропіч лабораторна SNOL 8,2/1100 (Муфельна піч)	x	x	од	3		76	0	25,3		x		
			Протипожежне обладнання, в т.ч:	x	x	од	12		257	0	x		x		x
	13.6.		Прилад пожежний КТП-1-ТДМ-111(тестовий)	x	x	од	12		257	0	21,5		x		
			Автотехніка будівельна та спеціальна, в т.ч.:	x	x	од	36		30 137	7 356	x		x		x
	13.7.		Автобус пасажирський 25 місний Атаман А09316 або еквівалент	x	x	од	4	4	7 356	7 356	1839,0	1838,9	x		
	13.8.		Автомобіль 4x2	x	x	од	7		4 292	0	613,1		x		
	13.9.		Фургони	x	x	од	15		6 189	0	412,6		x		
	13.10.		Пікапи	x	x	од	10		12 300	0	1230,0		x		

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V. Інше															
	14		Обладнання зв'язку, мережеве, серверне, тощо	x	x	к-т	1501		10 881	0	7,2		x		x
	15		Програмне забезпечення інформаційних технологій	x	x	к-т	1501		17 148	0	11,4		x		x
Всього									344 791	44 916					